

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 三報)

所 名 高松 SC

発生日時 6 月 9 日 9 時 35 分頃

報告書作成 6 月 9 日 20 時 00 分

工事名	SEJ高松多肥下町店 バリカー調査工事	工事番号	217019363	SC.ST長名	長山	SC.ST名	高松
発注者	(株)セブン-イレブン・ジャパン	工 期	2021年06月09日～	進捗率	50	%	


(根本原因)

・埋設給水管がバリカー近接する懸念を予見していたが、掘削作業に慎重さを欠いていた。

(再発防止策)

- ・図面で不明な埋設給水管の破損懸念から設備工・配管材を準備した体制で作業を開始すること
- ・建物レイアウトから埋設給水管ルートが懸念される位置の掘削は、周りから崩すように大きさを確保する

災害発生状況図(平面図)



【写真】



埋設給水管ルート



破損した埋設給水管



給水管復旧状況



復旧後通水点検